

Zřízení optických kabelů Holice, dokončení úseků

celková délka trasy cca 397m

termín: 12.1. - 31.3.2026, I. etapa, 26.1. - 6.2.2026, předpoklad 7 dní



DZ bude posunováno a dle
potřeby zrcadlově přemístěno
v závislosti na postupu prací.




E 13 bude osazena
před aktuálním záborem




přechodová/přejezdová lávka
bude osazena dle potřeby
na vstupech do objektů, na chodnicích
a dle koordinace se stavbou.

Vymístění vozidel 7 dní
před plánovanými pracemi.




Zábory v zeleni budou
zabezpečeny zábranami.



OD 211

pracovní místo




50 - 100

Zřízení optických kabelů Holice, dokončení úseku

termín: 12.1. - 31.3.2026, I. etapa: 9.2. - 22.2.2026, předpoklad 5 dní

celková délka trasy cca 400m



DZ bude posunováno a dle
potřeby zrcadlově přemísťováno
v závislosti na postupu prací.

Vymístění vozidel 7 dní
před plánovanými pracemi.

protlak

přechodová/přejezdová lavka
bude osazena dle potřeby
na vstupech do objektů, na chodnicích
a dle koordinace se stavbou.

Zábory v zeleni budou
zabezpečeny zábranami.




CHODNÍK
ZÁX.M.
UZAVŘEN
E 13 bude osazena
před aktuálním zábořem



zábor chodníku

OD 211

pracovní místo



50 - 100

Zřízení optických kabelů Holice, dokončení úseků

termín: 12.1. - 31.3.2026, I. etapa, 9.3. - 24.3.2026, předpoklad 7 dní

celková délka trasy cca 92m



DZ bude posunováno a dle
potřeby zrcadlově přemísťováno
v závislosti na postupu prací.



protlak

přechodová/přejezdová lavka
bude osazena dle potřeby
na vstupech do objektů, na chodnicích
a dle koordinace se stavbou.

CHODNÍK
ZAKL. M.
UZAMČEN
E 13 bude osazena
před aktuálním záбором



Zábory v zeleni budou
zabezpečeny zábranami.



Vymístění vozidel - osazení DZ 7 dní
před plánovanými pracemi.

úsek 10

OD 211

pracovní místo

