

## Časový harmonogram realizace díla - "Rekonstrukce infrastruktury, ul. Čapků, Holice"

Veřejná zakázka:	Rekonstrukce infrastruktury, ul. Bratří Čapků, Holice
Objednatel:	VAK Pce, Město Holice, Správa a Údržba silnic Pardubického kraje
Zhotovitel:	Společnost Holice, infrastruktura (Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., KAVE BAU; WOMBAT; VPK Suchý; VHST)

Rok		2024												2025																																																															
		7.			8.			9.			10.			11.			12.			1.			2.			3.			4.			5.			6.			7.			8.			9.			10.			11.			12.																								
		Tyden	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Investor/stavební objekt	Úsek																																																																												
<b>Vodovody a Kanalizace Pardubice</b>																																																																													
SO 01 Vodovod	ul. ŠAFAŘÍKOVA vč. kříž. <-> SÚS																																	Úplná uzavírka 19.8.2024 - 29.9.2024																																											
SO 02 Kanalizace	ul. ŠAFAŘÍKOVA vč. kříž. <-> SÚS																																	Úplná uzavírka 19.8.2024 - 29.9.2024																																											
SO 02 Kanalizace SANACE	Okružní kříž. <-> Havlíčkova vč. kříž.																																	Pracovní místa po 40m 1.10.2024 - 17.11.2024																																											
SO 01 Vodovod	ul. ŠAFAŘÍKOVA vč. kříž. <-> ul. Havlíčkova vč. kříž.																																	Úplná uzavírka 30.9.2024 - 18.12.2024																																											
SO 02 Kanalizace	ul. ŠAFAŘÍKOVA vč. kříž. <-> ul. Havlíčkova vč. kříž.																																	Úplná uzavírka 30.9.2024 - 18.12.2024																																											
SO 01 Vodovod	ul. 28. října <-> ul. Havlíčkova vč. kříž.																																	Úplná uzavírka 13.1.2025 - 2.3.2025																																											
SO 02 Kanalizace	ul. 28. října <-> ul. Havlíčkova vč. kříž.																																	Úplná uzavírka 13.1.2025 - 2.3.2025																																											
<b>Správa a údržba silnic Pardubického kraje</b>																																																																													
SO 101 Komunikace	Okružní kříž. <-> SÚS !!! bez křižovatky s ul. Havlíčkova																																	Úplná uzavírka 3.3.2025 - 4.5.2025																																											
SO 301 Dešťová kanalizace	Okružní kříž. <-> SÚS !!! bez křižovatky s ul. Havlíčkova																																	Úplná uzavírka 3.3.2025 - 4.5.2025																																											
SO 101 Komunikace	SÚS <-> ul. Havlíčkova vč. kříž.																																	Úplná uzavírka 5.5.2025 - 30.11.2025																																											
SO 301 Dešťová kanalizace	SÚS <-> ul. Havlíčkova vč. kříž.																																	Úplná uzavírka 5.5.2025 - 30.11.2025																																											
<b>Město Holice</b>																																																																													
SO 102 Chodníky, parkoviště	Okružní kříž. <-> SÚS !!! bez křižovatky s ul. Havlíčkova																																	Úplná uzavírka 3.3.2025 - 4.5.2025																																											
SO 451 Veřejné osvětlení	Okružní kříž. <-> SÚS !!! bez křižovatky s ul. Havlíčkova																																	Úplná uzavírka 3.3.2025 - 4.5.2025																																											
SO 102 Chodníky, parkoviště	SÚS <-> ul. Havlíčkova vč. kříž.																																	Úplná uzavírka 5.5.2025 - 5.9.2025																																											
SO 451 Veřejné osvětlení	SÚS <-> ul. Havlíčkova vč. kříž.																																	Úplná uzavírka 5.5.2025 - 5.9.2025																																											

Zimní přestávka - zimní údržba povolena, omezený režim stavby, projíždíte stavbou, výmoly, snížení rychlosti; 19.12.2024 - 12.1.2025